

DATOS DEL DÍA

Obra	Edificio multifamiliar Los Pinos	Fecha	07/10/2026	Residente / jefe de obra	Ing. Ana Quispe
Parte N.º	PD-084	Clima	Soleado	Horario de trabajo	07:30 – 17:00

PERSONAL

Categoría	Empresa / subcontrato	Cantidad	Horas-hombre	Observación
Capataz	Constructora Norte	1	8,5	
Operario	Constructora Norte	4	34	
Oficial	Constructora Norte	3	25,5	
Peón	Constructora Norte	6	51	
Electricista	Subcontrato eléctrico	2	17	Entubado en el 3.er piso

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Equipo	Cantidad	Horas	Estado	Observación
Mezcladora de concreto 9 p³	1	6	Operativo	
Vibrador de concreto	2	5	Operativo	
Winche	1	0	Parado	Falla en el freno; técnico mañana

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Partida / actividad	Frente / ubicación	Avance del día	Unidad	Acumulado	Observación
Encofrado de losa aligerada	3.er piso, ejes A-C	62	m²	180	
Colocación de ladrillo de techo	3.er piso, ejes A-B	410	und	410	
Tarrajeo de muros interiores	1.er piso	38	m²	412	
Instalaciones eléctricas: entubado	3.er piso	—	glb	40 %	

MATERIALES RECIBIDOS

Material	Cantidad	Unidad	Proveedor / guía de remisión
Cemento portland tipo I	120	bolsas	Ferretería Central, guía 001-4521
Acero corrugado 1/2"	1,8	t	Aceros del Norte, guía 002-1180

INCIDENCIAS, SEGURIDAD Y VISITAS

Sin accidentes. Charla de 5 minutos sobre trabajo en altura. Visita de supervisión a las 11:00: se aprobó el encofrado de la losa del 3.er piso. Winche parado desde las 14:00.

Residente de obra

Nombre, firma y fecha

Supervisión

Nombre, firma y fecha

Hecho con Obsiva · [Hazlo desde el celular: obsiva.app/p/parte-diario-de-obra](https://obsiva.app/p/parte-diario-de-obra)

