Bitácora de obra.

EJEMPLO

DATOS DE LA OBRA

Obra	Casa habitación Lomas del Valle	**Ubicación**	Calle Encino 18, Zapopan, Jal.	**Propietario / dependencia**	Familia Ramírez Ortega
Constructor / contratista	Construcciones Altamira S.A. de C.V.	**Licencia o contrato N.º**	Licencia LC-2026-0412	**DRO / residente**	Arq. Daniela Ruiz (DRO)
Superintendente	Ing. Marco Salas	**Supervisión**	Ing. Patricia León	**Fecha de inicio**	01/09/2026
Hoja N.º	3				

NOTAS

Nota N.º	Fecha	Tipo	Nota	Emite	Firmas
1	01/09/2026	Apertura	Se abre la bitácora de la casa habitación de 2 niveles, 180 m². Firman propietario, DRO, constructor y supervisión. Las notas se firman el mismo día o el día hábil siguiente.	DRO	
12	02/10/2026	Instrucción	Colocar estribos a cada 10 cm en los 60 cm extremos de las columnas C-3 y C-4, según el plano E-02.	Supervisión	
13	03/10/2026	Calidad	Colado de la losa de entrepiso. Se toman 4 cilindros de concreto de 250 kg/cm² para ensaye a 7 y 28 días.	Superintendente	
14	06/10/2026	Incidencia	Lluvia intensa: se suspenden los trabajos de albañilería de 13:00 a 17:00. Sin daños.	Superintendente	
15	07/10/2026	Solicitud	Se pide al propietario definir el piso de la planta alta antes del 15/10/2026 para no atrasar la obra.	DRO	

NOTA DE CIERRE

Se llena al terminar la obra: "Se dan por terminados los trabajos el __/__/____. Se anexa el aviso de terminación de obra."

Propietario / dependencia

Nombre, firma y fecha

DRO / residente

Nombre, firma y fecha

Constructor / superintendente

Nombre, firma y fecha

Supervisión

Nombre, firma y fecha

Hecho con Obsiva · Hazlo desde el celular: obsiva.app/p/bitacora-de-obra